

达州市文化和旅游产业领导小组办公室文件

达市文旅产领办发〔2021〕6号

达州市文化和旅游产业领导小组办公室 关于2021年1-4月省市文旅重点项目推进情况的 通 报

各县（市、区）人民政府，市级相关部门：

为加快推进省、市文旅重点项目建设，充分发挥重点项目对文旅产业发展的支撑引领作用，现将2021年1-4月省、市文旅重点项目推进情况通报如下。

2021年，我市共计23个省、市文旅重点项目，年度计划投资64.38亿元。1-4月，23个项目有序推进，完成投资22.77亿元，投资完成率35.36%。

一、省文旅重点项目进度情况

目前，我市共有 13 个省文旅重点项目，其中在建的全省文旅重点项目共 11 个，竣工 2 个。11 个在建省文旅重点项目 2021 年度计划投资 29.08 亿元，1-4 月实际完成投资 11.93 亿元，投资完成率 41.02%。其中：通川区完成投资 3.93 亿元，占年度计划的 77.36%；达川区完成投资 4.4 亿元，占年度计划的 30.34%；万源市完成投资 1.3 亿元，占年度计划的 37.14%；宣汉县完成投资 1.65 亿元，占年度计划的 41.25%；大竹县完成投资 0.65 亿元，占年度计划的 32.5%。各县（市、区）要加快谋划推出一批、加大招商引入一批文化和旅游重点项目，抢抓 6 月重点项目中期调整窗口期，力争我市更多优质文化和旅游项目进入全省文化和旅游重点项目库。

二、市级重大文旅项目进度情况

根据《中共达州市委 达州市人民政府关于做好 2021 年市级重大项目和中心城区民生实事项目建设有关工作的通知》（达市委发〔2020〕1 号）文件，我市共 12 个市级重大文旅项目，2021 年度计划投资 35.3 亿元，1-4 月实际完成投资 10.84 亿元，投资完成率 30.7%。其中：市本级完成投资 0.43 亿元，占年度计划的 6.82%；通川区完成投资 1.6 亿元，占年度计划的 35.55%；达川区完成投资 4.01 亿元，占年度计划的 36.45%；万源市完成投资 1.7 亿元，占年度计划的 34%；宣汉县完成投资 2.8 亿元，占年度计划的 36.36%；渠县完成投资 0.3 亿元，占年度计划的 37.5%。

各县（市、区）投资完成情况均较好，铁山森林公园旅游综合开发项目、通川区双鱼湖旅游综合开发项目要加快推进土地报征、方案报审等前期工作，争取尽快开工建设。

- 附件：1. 2021年1-4月省、市文旅重点项目推进汇总表
2. 2021年1-4月省文旅重点项目推进明细表
3. 2021年1-4月市级重大文旅项目推进明细表

达州市文化和旅游产业领导小组办公室

2021年5月8日



附件 1

2021 年 1-4 月省、市文旅重点项目推进汇总表

单位：亿元

序号	县（市区）	省文旅重点项目				市级重大文旅项目			
		项目个数	2021 年计划总投资	1-4 月完成投资	投资完成率	项目个数	2021 年计划总投资	1-4 月完成投资	投资完成率
1	市本级	0				3	6.3	0.43	6.82%
2	通川区	2	5.08	3.93	77.36%	2	4.5	1.6	35.55%
3	达川区	3	14.5	4.4	30.34%	2	11	4.01	36.45%
4	万源市	2	3.5	1.3	37.14%	2	5	1.7	34%
5	宣汉县	3	4	1.65	41.25%	2	7.7	2.8	36.36%
6	大竹县	1	2	0.65	32.5%	0			
7	渠县	0				1	0.8	0.3	37.5%
合计		11	29.08	11.93	41.02%	12	35.3	10.84	30.7%

附件 2

2021 年 1-4 月省文旅重点项目推进明细表

单位:亿元

序号	项目名称	建设内容及规模	总投资	年度投资	1-4 月投资额	1-4 月投资完成率 (%)	项目推进情况	是否滞后	滞后原因	下步工作计划和建议
通川区省文旅重点项目 (2 个)										
1	四川·弦乐博物馆项目	新建 8000 平方米的博物馆主体, 培训中心、管理用房建筑及装饰装修, 内部展示陈列; 室外 10000 平方米广场建设, 雨污管网、公共场所及周边配套等基础设施。	3.2	3.2	2.45	76.56%	A 区: 承台、地梁钢筋施工完成 100%。B 区: 1 层支模架拆除完成 (除高支模区域)、1 层抗水板完成, 消防强弱电完成 100%, 内装完成 30%。二层支模架拆除完成 (除高支模区域)、消防强弱电完成 50%, 内装完成 10%。三层拆除模板。四层完成混凝土浇筑。C 区: 承台、地梁钢筋施工完成 100%; 筏板垫层浇筑完成 100%。	否	无	持续加快项目建设施工进度, 推进展陈布展进度, 力争 7 月开馆。
2	神剑园二期 (宣达战役纪念馆) 建设项目	主要包括川陕革命根据地纪念馆和神剑馆两个主题场馆, 配套游客中心、战史广场、神剑广场和停车场、游步道、景观绿化等公共服务设施。	4.49	1.88	1.48	78.72%	土石方施工已完成; 排水箱涵已完成; 边坡已完成, 正在进行绿化施工; 战史馆主体结构已完成, 内外墙抹灰已完成, 防水已完成, 外墙干挂完成 85%, 消防完成 99%, 暖通完成 99%; 神剑馆钢结构组装已完成, 防水已完成, 墙安装完成 93%, 消防完成 80%, 暖通完成 89%, 同时进行室内装饰装修; 游客中心主体已完成, 外墙保温已完成, 外墙干挂完成 60%; 荷塘月色完成 95%; 广场绿化已完成 70%; 广场铺装已完成 53%; 管网开挖完成 80%; 电梯安装调试完成 65%; 强弱电安装调试完成 55%; 同步进行园区其他附属设施施工。展陈布展已完成 43%。	否	无	持续加快项目建设施工进度; 持续推进展陈布展进度, 力争 7 月开园。建议: 项目资金压力大, 恳请上级解决资金问题, 保障项目有序推进。

大竹县省文旅重点项目（1个）

11	欢喜坪旅游度假区建设项目	总体规划面积7000亩，建设内容包括狂欢圣地、奇幻森林、康养小镇、山地牧场、综合服务区等。	15	2	0.65	32.5%	景观平台及厕所已建成并投入使用，启动民宿酒店、1号停车场扩建	否	无	加快推进民宿酒店、1号停车场的扩建。
合计			15	2	0.65	32.5%				
省文旅重点项目总计			142.29	29.08	11.93	41.02%				

3	莲湖里·巴文 化创意交流中 心	占地面积约 120 亩，主要建设 交流中心展馆、配套服务用房、 广场、景观绿化、景观小品等。	2.32	1	0.15	15%	土石方施工基本完成，正在组 织进行挡墙及建筑工程施工。	否	无	进行绿化栽植、铺 装垫层施工。
合计			32.72	6.3	0.43	6.82%				
通川区市级重大文旅项目（2 个）										
4	青宁“云门天 寨”农旅综合 开发项目	建设青脆李及油用牡丹现代农 业产业园、天然教育公园、养 生度假接待地等，配套建设游 步道、特色停车场、供水设施 等。	20	2.5	1.6	64%	已完成岩门生态停车场跨桥、 沙坪坝生态停车场、100 亩育 儿园、孺果童年自然教育教 育园一期主体工程、两河堰 3A 级厕所主体工程、拦河堰 主体工程、岩门聚居点油丰村 风貌二期主体工程、安云公路 改造二期主体工程、青宁建 场镇排污水工程、丰村公路 改造主体工程、丰村公路二 期主体工程、丰村公路综合 服务区主体工程、天寨寨顶 （二期）建设项目、云门天 寨寨顶（二期）建设项目、 整体布局并启动云藏古堡等 建设场镇排污水工程、青宁 场镇排污水工程、污水处理 站建设、基本完成青宁镇雨、 污水管网改造工程项目。	否	否	加快项目建设进 度，力争项目一期 年底开园营业

5	通川区双鱼湖开发综合项目	按湖光山色、农业观光、探险分区、主题山体、农业步道、院及配套设施。规划打造休闲康养、花园等游医设施。康养中心、康养基地、康养中心、康养基地、康养中心、康养基地。	40	2	0	0	35.55%	完成控制性详细规划编制工作，正在积极争取市规委会审批；启动双鱼湖环线（水库还建道路）规划。	否	否	编快行市成还相动迁底 区划进报完库及启线年 由业划并快完库及启线年 确或目善，加快完库及启线年 明心项订完定；加快速度完库及启线年 需中对修上环建关电改道
合计											

达川区市级重大文旅项目（2个）

6	真佛山-银杏谷环线旅游综合开发项目	1.真佛山5A级景区项目：扩建游客接待中心0.2万平方米，修建孝善文化湖、脂洞等景区0.3万平方米；2.新建游客接待中心0.5万平方米，温泉康养中心2万平方米；3.九龙湖滨水休闲游憩项目：修建沿湖大道20公里，滨水休闲、银杏产业馆等；4.银杏谷：修建银杏大道、康养中心、银鹰寨等；5.提升改造环线旅游道路80公里。	50	8	3.01	37.62%	银杏谷：已完成银杏区大门装修，游客接待中心桩基完成60%，游完新施工场域部分土方施工50%，花海观景平台，盘山公路，半山观景台，盘山公路，游步道10公里，建设示范点等项目建设。仙女村建设示范点等项目建设。仙女村建设示范点等项目建设。仙女村建设示范点等项目建设。	否	无	1.加快康养服务接待中心、森林民宿、旅游厕所、停车场等项目建设，修缮和恢复“天鹰寨”文化，打造旅游、观光、休闲、养老中心。2.仙女山设计方案通过后开工建设。
---	-------------------	---	----	---	------	--------	--	---	---	--

11	宣汉县罗家坝国家考古遗址公园	建设宣汉县罗家坝国家考古遗址公园及遗址博物馆。	10	0.7	0.4	57.14%	已完成主体工程全部基础工程正在施工。馆前工程已完工。	否	存在困难：遗址涉及建设程序复杂，审批程序复杂，资金缺口大。	加快推进项目建设和，力争2021年内完成装修并展陈及对外开放。
	合计		80	7.7	2.8	36.36%				
渠县市级重大文旅项目（1个）										
12	渠县城坝国家考古遗址公园	建设渠县城坝国家考古遗址公园及遗址博物馆。	10	0.8	0.3	37.5%	完成城坝考古遗址公园规划意见论证工作，规划已报送市委。积极整合省文物局考古队完成城坝考古遗址探方发掘工作，国家文物局考古队已同意发掘计划，正在协助省考古院开展考古勘探工作。省政府已布展城坝遗址保护规划。考古站已完成地形测绘、红线评估。土溪镇政府正在开展城址区居民搬迁工作，已与66户村民签订了协议。召开了城坝考古遗址公园建设局长王毅带队来渠实地调研情况并召开城坝考古遗址公园建设工作座谈会。	否	存在困难：遗址涉及建设程序复杂，审批程序复杂，资金缺口大。	古坝考古展城度考文开2021年省院2021年考古遗址古城园工
	合计		10	0.8	0.3	37.5%				
市级重大文旅项目总计			311.72	35.3	10.84	30.7%				

