

达州市文化和旅游产业领导小组办公室文件

达市文旅产领办发〔2021〕9号

达州市文化和旅游产业领导小组办公室 关于2021年1-6月省市级文旅重点项目推进情况的 通 报

各县（市、区）人民政府，市级相关部门：

为加快推进省、市文旅重点项目建设，充分发挥重点项目对文旅产业发展的支撑引领作用，现将2021年1-6月省、市文旅重点项目推进情况通报如下。

2021年，我市共计23个省、市文旅重点项目，年度计划投资64.38亿元。1-6月，23个项目有序推进，完成投资39.92亿元，投资完成率62%。

一、省文旅重点项目进度情况

目前，我市共有 13 个省级文旅重点项目，其中在建的全省文旅重点项目共 11 个，竣工 2 个。11 个在建省级文旅重点项目 2021 年度计划投资 29.08 亿元，1-6 月实际完成投资 20.78 亿元，投资完成率 71.47%。其中：通川区完成投资 4.56 亿元，占年度计划的 89.76%；达川区完成投资 9.6 亿元，占年度计划的 66.2%；万源市完成投资 2.28 亿元，占年度计划的 65.14%；宣汉县完成投资 2.6 亿元，占年度计划的 65%；大竹县完成投资 1.74 亿元，占年度计划的 87.3%。各县（市、区）投资完成率超进度，项目推进情况均较好。

二、市级重大文旅项目进度情况

根据《中共达州市委 达州市人民政府关于做好 2021 年市级重大项目和中心城区民生实事项目建设有关工作的通知》（达市委发〔2021〕1 号）文件，各县（市、区）共 9 个市级重大文旅项目，2021 年度计划投资 29 亿元，1-6 月实际完成投资 18.42 亿元，投资完成率 63.51%。其中：通川区完成投资 2.24 亿元，占年度计划的 49.77%；达川区完成投资 8.81 亿元，占年度计划的 80.09%；万源市完成投资 2.9 亿元，占年度计划的 58%；宣汉县完成投资 4.15 亿元，占年度计划的 53.89%；渠县完成投资 0.32 亿元，占年度计划的 40.6%。达川区、万源市、宣汉县投资完成率超进度，通川区通川区双鱼湖旅游综合开发项目、渠县城坝国家考古遗址公园还需加快进度，力求尽早开工。

- 附件：1. 2021年1-6月省、市文旅重点项目推进汇总表
2. 2021年1-6月省文旅重点项目推进明细表
3. 2021年1-6月市级重大文旅项目推进明细表

达州市文化和旅游产业领导小组办公室

2021年7月2日



附件 1

2021 年 1-6 月省、市文旅重点项目推进汇总表

单位：亿元

序号	县（市区）	省文旅重点项目				市级重大文旅项目			
		项目个数	2021 年计划总投资	1-6 月完成投资	投资完成率	项目个数	2021 年计划总投资	1-6 月完成投资	投资完成率
1	通川区	2	5.08	4.56	89.76%	2	4.5	2.24	49.77%
2	达川区	3	14.5	9.6	66.2%	2	11	8.81	80.09%
3	万源市	2	3.5	2.28	65.14%	2	5	2.9	58%
4	宣汉县	3	4	2.6	65%	2	7.7	4.15	53.89%
5	大竹县	1	2	1.74	87.3%	0			
6	渠县	0				1	0.8	0.32	40.6%
合计		11	29.08	20.78	71.47%	9	29	18.42	63.51%

附件 2

2021 年 1-6 月省文旅重点项目推进明细表

单位: 亿元

序号	项目名称	建设内容及规模	总投资	年度投资	1-6 月投资额	1-6 月投资完成率 (%)	项目推进情况	是否滞后	滞后原因	下一步工作计划和建议
通川区省文旅重点项目 (2 个)										
1	四川·弦乐博物馆项目	新建 8000 平方米的博物馆主体, 培训中心、装饰管装修, 内部展示陈列; 室外 10000 平方米广场建设, 雨污水管网、配套公厕等设施	3.2	3.2	2.61	81.56%	1、A 区完成二层模板 2、B 区土建工作完成, 内装完成整体工作量的 30% 3、C 区土建主体结构完成 3、绿化土石方完成 40%, 管网建设开始	否	无	1、A 区主体完成 2、B 区内装完成 60% 3、C 区完成筒装 4、绿化土石方完成 70%, 管网完成 40%
2	神剑园二期战役纪念馆(宣达纪念馆)建设项目	包括川陕革命纪念馆、战史馆、战史主题馆、战史中心、游客中心、游步道、景观服务设施。	4.49	1.88	1.95	103.72%	神剑馆消防、防水已完成, 游客中心外墙干挂已完成, 管网开挖已完成。战史馆消防完成 99%, 暖通完成 99%, 装饰装修完成 75%; 神剑馆幕墙安装完成 99%; 游客中心装饰装修完成 60%; 荷塘月色完成 99%; 绿化完成 90%; 广场施工完成 90%; 电梯安装调试完成 90%; 弱电安装调试完成 90%; 展陈施工完成 69%。兵器广场展示装备已全部陈列。	否	无	加快推进项目进度, 确保如期完成。
合计			7.69	5.08	4.56	89.76%				

7	八台山创5A级旅游景区建设项目	游客中心、接待酒店、旅游道路、停车场10000平方米、人行栈道、滑雪场、滑雪场、观景亭(台)以及其他公共设施。	30	1.5	0.88	58.7%	道路维修,景区环境整治,设施设备养护升级,增设露营地。	否	无	加快推进项目进度
合计			45	3.5	2.28	65.14%				
宣汉省文旅重点项目(3个)										
8	巴山大峡谷景区玻璃桥建设项目	长为450米,宽2.8米,落差约300米,桥面采用透明玻璃铺设,同时建设管理服务等配套设施。	2	1	0.75	75%	入口已完成,桥面钢结构已安装三分之一,下一步开始出口混凝土浇灌。	否	无	加快进度
9	宣汉县全域旅游示范区创建工程项目	完善全县旅游景区和重要景点间的旅游综合交通路网等基础设施和旅游厕所等公共服务设施建设。	10	2	1.2	60%	正在进行厕所、导视系统等旅游基础设施提升。正在修建通往五马归槽景区的交通公路。	否	无	加快国家全域旅游示范区创建
10	宣汉县罗家坝遗址博物馆建设项目	文物库房、陈列展示、游客服务中心、外圍展示厅、参观步行连接道路、周边环境整治及绿化等。	1.6	1	0.65	65%	已完成博物馆主体工程量的50%。	否	无	加快推进项目进度
合计			13.6	4	2.6	65%				

大竹县省文旅重点项目（1个）

11	欢喜坪旅游度假区建设项目	总体规划面积7000亩，建设内容包括狂欢圣地、奇幻森林、康养小镇、山地牧场、综合服务区等。	15	2	1.74	87.3%	景观平台及厕所已建成并投入使用，停车场扩建已完成。正在进行民宿酒店改扩建，露营区商铺建设。	否	无	加快推进民宿酒店、1号停车场的扩建。
合计			15	2	1.746	87.3%				
省文旅重点项目总计			142.29	29.08	20.78	71.47%				

附件 3

2021 年 1-6 月市级重大文旅项目推进明细表

单位: 亿元

序号	项目名称	建设内容及规模	总投资	年度投资	1-6 月投资额	1-6 月投资完成率 (%)	项目推进情况	是否滞后	滞后原因和存在问题	下一步工作计划和建议
通川区市级重大文旅项目 (2 个)										
1	青宁“云门天寨”农旅综合开发项目	建设青脆李及油用牡丹现代农业产业园、云门天寨、天盆草原、化孺果主题公园、峡谷、游客接待中心、高山原乡康养度假基地等, 配套建设旅游主干道、特色小镇、景区游步道、生态停车场、供水设施等。	20	2.5	2.24	89.6%	已完成保丰垭口生态停车场建设项目、电商综合广场及 3000 平方米商业街样板区建设项目(一期)工程、孺果童年自然教育公园(一期)建设项目(二期)建设、马术表演园(二期)建设、石文化主题公园设计等工作, 正在进行水滑道及智能温室大棚项目及 5000 平方米中心建设、3A 级厕所建设项目装修工程, 正在进行内外装饰的第一拦河堰(三期)建设主体工程、一拦河堰 31 米高坝点油化小镇风貌建设项目、生产生活用水厂及(二期)项目的新水源、水厂及干管网工程。	否	恳请解决项目所涉建设用地指标 400 亩、产业项目专项扶持资金 2000 万元、“安云—青宁—庆云”市际旅游环线建设资金。	加快项目建设和进度, 力争一期项目开工建设。

4	达川区巴文化展示中心	修建巴文化展示中心，后照馆29002平方米，文化馆28656平方米，巴文化主题商业街800米。	10	3	2	66.66%	文化馆、后照馆建设已完成外部修建，正在加快内部装修、街区的建设，其余基础设施打造、亮化、绿化等项目建设，梦里巴国及其配套附属设施等正在加快建设。	否	无	加快巴文化展示中心的修建。
	合计		60	11	8.81	80.09%				
万源市市级重大文旅项目（2个）										
5	龙潭河景区基础设施（提升）项目	游客接待中心，景观大道1公里、堤岸修复4公里、人行栈道5公里、旅游道路20公里、停车场1万平方米及相关配套设施。	9	2	1.4	70%	安置房开展收尾工作，演艺中心完成75%、商业中心装修和业态完成55%、河道治理完成80%、景区环境整治完成70%。	否	无	加快推进项目进度
6	黑宝山森林康养旅游度假综合开发项目	黑宝山森林公园康养区约5.92万平方米，大中坪风情小镇，新建S302黑宝山旅游公路西线15.772公里、东线15.146公里、新建小(1)型水库一座，库容180万立方、污水处理厂等。	60	3	1.5	50%	徐家坪安置房共33栋房屋，基础已全部完成，主体已完成27栋，封顶10栋；东线石材城路段路基完成36%，土石方完成38%，防护工程完成47%；西线（一期）土石方完成100%，软基换填完成100%，路面结构施工完成11%，黑宝山水库已进场开展施工。	否	无	加快推进项目进度
	合计		69	5	2.9	58%		否		

宣汉县市级重大文旅项目（2个）

7	宣汉大巴山国际旅游度假区项目	建设旅游步道10公里，旅游公路20公里，配套建设停车场、垂直交通、旅游厕所、垃圾污水处理点、供水供电通讯等基础设施项目；建设桑树坪“巴山云顶”、茅坪“巴山云栖”、罗盘顶“巴山雪域”户外运动区、朝阳村“巴山风情”等产业开发建设项目。	70	7	3.5	50%	玻璃廊桥已完成游步道及桥梁基础建设，正在进行玻璃廊桥钢结构提升工程；桑树坪度假区基础工作；朝阳景区完善规划设计等工作。	否	无	加快推进项目进度
8	宣汉县罗家坝考古遗址公园	建设宣汉县罗家坝国家考古遗址公园及遗址博物馆。	10	0.7	0.65	92.85%	已完成博物馆主体工程量的50%。	否	存在困难：遗址涉及建设项目审批程序复杂，资金缺口大。	加快推进项目建设，力争2021年12月底前完成室内展陈及装修并对外开放。
合计			80	7.7	4.15	53.89%				

渠县市级重大文旅项目（1个）

9	渠县城坝国家考古遗址公园	建设渠县城坝国家考古遗址公园及遗址博物馆。	10	0.8	0.32	40.6%	考古和原址设计已根据省文物局要求完成地形测绘、红墙新民居线考站委会方案。正开展城址区居民完成房屋资产评估、求重居完成工和已会根据省文物局要求完成城址区修规规划省规划院编制搬迁、考古规划已由渠县国土空间规划委员会、渠县国土局、渠县国土资源局审议通过并按规定程序报批。	否	存在困难：遗址涉及建设项目审批程序复杂，资金缺口大。	加快推进项目建设。
合计		市级重大文旅项目总计	279	29	18.42	63.51%				

