

# 达州市文化和旅游产业领导小组办公室文件

达市文旅产领办发〔2021〕7号

---

## 达州市文化和旅游产业领导小组办公室 关于2021年1-5月省市级文旅重点项目推进情况的 通 报

各县（市、区）人民政府，市级相关部门：

为加快推进省、市文旅重点项目建设，充分发挥重点项目对文旅产业发展的支撑引领作用，现将2021年1-5月省、市文旅重点项目推进情况通报如下。

2021年，我市共计23个省、市文旅重点项目，年度计划投资64.38亿元。1-5月，23个项目有序推进，完成投资31.83亿元，投资完成率49.44%。

## 一、省文旅重点项目进度情况

目前，我市共有 13 个省级文旅重点项目，其中在建的全省文旅重点项目共 11 个，竣工 2 个。11 个在建省级文旅重点项目 2021 年度计划投资 29.08 亿元，1-5 月实际完成投资 16.78 亿元，投资完成率 57.7%。其中：通川区完成投资 4.31 亿元，占年度计划的 84.84%；达川区完成投资 7.1 亿元，占年度计划的 48.96%；万源市完成投资 1.83 亿元，占年度计划的 52.28%；宣汉县完成投资 2.18 亿元，占年度计划的 54.5%；大竹县完成投资 1.36 亿元，占年度计划的 68%。各县（市、区）要加快谋划推出一批、加大招商引入一批文化和旅游重点项目，抢抓重点项目中期调整窗口期，力争我市更多优质文化和旅游项目进入全省文化和旅游重点项目库。

## 二、市级重大文旅项目进度情况

根据《中共达州市委 达州市人民政府关于做好 2021 年市级重大项目和中心城区民生实事项目建设有关工作的通知》（达市委发〔2020〕1 号）文件，各县（市、区）共 9 个市级重大文旅项目，2021 年度计划投资 29 亿元，1-5 月实际完成投资 14.51 亿元，投资完成率 50.03%。其中：通川区完成投资 1.86 亿元，占年度计划的 41.33%；达川区完成投资 6.51 亿元，占年度计划的 59.18%；万源市完成投资 2.32 亿元，占年度计划的 46.4%；宣汉县完成投资 3.5 亿元，占年度计划的 45.45%；渠县完成投资 0.32 亿元，占年度计划的 40%。各县（市、区）投资完成情况均

较好。

下一步，各县（市、区）要进一步加大项目建设工作力度，确保各项工作顺利推进。一要力促项目开工建设。各项目责任单位要积极协调解决征地、拆迁、资金等方面的困难和问题，确保项目尽早开工建设。二要加快项目建设进度。对已开工项目，要强力推进，督促项目业主单位科学组织施工，确保项目尽早投产达效。三要做好督促指导工作。项目责任单位要加强调研督导，对发现的问题及时协调解决，并实时跟踪问题办理情况，确保项目顺利推进。

- 附件：1. 2021年1-5月省、市文旅重点项目推进汇总表  
2. 2021年1-5月省文旅重点项目推进明细表  
3. 2021年1-5月市级重大文旅项目推进明细表

达州市文化和旅游产业领导小组办公室

2021年6月1日



附件 1

## 2021 年 1-5 月省、市文旅重点项目推进汇总表

单位：亿元

序号	县（市区）	省文旅重点项目				市级重大文旅项目			
		项目个数	2021 年计划总投资	1-5 月完成投资	投资完成率	项目个数	2021 年计划总投资	1-5 月完成投资	投资完成率
1	通川区	2	5.08	4.31	84.84%	2	4.5	1.86	41.33%
2	达川区	3	14.5	7.1	48.96%	2	11	6.51	59.18%
3	万源市	2	3.5	1.83	52.28%	2	5	2.32	46.4%
4	宣汉县	3	4	2.18	54.5%	2	7.7	3.5	45.45%
5	大竹县	1	2	1.36	68%	0			
6	渠县	0				1	0.8	0.32	40%
合计		11	29.08	16.78	57.7%	9	29	14.51	50.03%













4	达川区巴文化展示中心	修建巴文化展示中心，后照馆29002平方米，文化馆28656平方米，巴文化主题商业街800米。	10	3	1.5	50%	两馆建设正在加快做内部装修、修街区的建设及其余基础设施建设和改造、亮化、绿化等项目建设，梦里巴国及其配套附属设施等正在加快建设。	否	无	加快巴文化展示中心的修建。
合计			60	11	6.51	59.18%				
万源市市级重大文旅项目（2个）										
5	龙潭河景区基础设施(提升)项目	游客接待中心，景观大道1公里、堤岸修复4公里、人行栈道5公里、旅游道路20公里、停车场1万平方米及相关配套设施。	9	2	1.12	56%	安置房基本完成建设，开展收尾工作；演艺中心完成65%、商业中心主体、装修和业态完成55%、河道治理完成45%、景区环境整治完成45%。	否	无	加快推进项目进度
6	黑宝山森林度假综合开发项目	黑宝山森林公园康养区约5.92万平方米，大坪康养区约66万平方米，徐家坪风情小镇，新建S302黑宝山旅游公路西线15.772公里、东线15.146公里、新建小(1)型水库一座，库容180万立方米、污水处理厂等。	60	3	1.2	40%	徐家坪安置房共33栋房屋，基础已全部完成，主体已完成27栋；东线石材城路段路基完成35%，土石方完成35%，防护工程完成45%；西线(一期)土石方完成100%，软基换填完成100%，路面结构施工完成10%，黑宝山水库已进场开展施工。	否	无	加快推进项目进度
合计			69	5	2.32	46.4%		否		
宣汉县市级重大文旅项目（2个）										
7	宣汉大巴山国际旅游度假区项目	建设旅游步道10公里，旅游公路20公里，配套设施停车场、垂直交通、旅游厕所、垃圾污水处理点、建设供水、通讯等基础设施；茅坪“巴山云顶”、罗盘顶“巴山雪域”户外运动区、朝阳村“巴山风情”等产业开发建设项目。	70	7	3	42.8%	加快推进大巴山峡谷玻璃桥建设，已完成主体结构焊接、顶面钢构焊接、索道、污水管网、水系基础、污水处理站、鱼泉等进行现状勘测；已完成朝正康养小镇勘测工作。	否	无	加快推进项目进度



